

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

президиума

Центрального комитета профсоюза рабочих  
нефтяной и химической промышленности

протокол № 49

от 15 сентября 1965г.

О работе Куйбышевского обкома проф-  
союза по осуществлению обществен-  
ного контроля за ходом выполнения  
плана капитального строительства и  
ввода в действие новых мощностей на  
объектах нефтяной, химической и  
нефтехимической промышленности.

Президиум ЦК профсоюза отмечает, что Куйбышевский обком профсоюза и профсоюзные организации на предприятиях химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности области, выполняя постановление ГУ-го Пленума ЦК профсоюза /1963г./ и последующие постановления Президиума ЦК профсоюза, несколько улучшили работу по осуществлению общественного контроля за ходом и качеством строительства, провели ряд мероприятий, способствующих успешному выполнению по ряду важнейших объектов плана строительномонтажных работ и ввода в действие новых мощностей.

Коллективы предприятий, выполняя взятые социалистические обязательства, совместно со строителями, в 1964 году стали больше уделять внимания и концентрировать силы на пусковых объектах и обеспечили ввод в действие десятки важнейших объектов химии, нефтехимии и нефтепереработки.

Работа, проводимая профсоюзными организациями совместно с хозяйственными органами, способствовала ряду коллективов выполнить семимесячный план по освоению капиталовложений и строительномонтажным работам текущего года.

Для повседневного контроля за ходом строительства и реконструкции важнейших объектов химии и нефти при обкоме и всех заводских комитетах профсоюза, где ведется строительство, созданы комиссии с привлечением актива свыше 160 человек, которые осуществляют контроль за ходом и качеством строительства, проверяют обеспеченность проектно-технической документацией объекты строительства, следят за своевременной постановкой оборудования и его сохранностью на стройплощадках.

Областной комитет профсоюза на ряде своих заседаний президиума обсуждал вопросы о ходе строительства, об обеспечении техдокументацией объектов, подлежащих строительству в 1965 году.

Комиссии заводских комитетов за ходом строительства: Куйбышевского химического, синтезспирта, азотно-тукового заводов активно проявили себя в вопросах своевременного обеспечения пусковых объектов технической документацией и оборудованием.

Вместе с тем, на объектах химии/ нефтехимии, нефтепереработки и нефтедобычи имеется много недостатков, мешающих успешному выполнению установленных планов строительства. За 7 месяцев 1965 года не было выполнено задание по вводу в эксплуатацию 5 объектов.

На ряде пусковых объектов неудовлетворительно ведутся строительные-монтажные работы. Строительные тресты: "Металлургстрой", № 25 "Главсредневожскстрой"; "Востокнефтьстрой" - Газпрома СССР не обеспечивают строящиеся объекты необходимым количеством строительных и монтажных рабочих, комплектным сборным железобетоном. Крупные недостатки имеются в организации строительных работ на объектах. В результате этих и ряда других недостатков план за 7 месяцев т.г. по капвложениям выполнен - на 94,0 %, в том числе по строительным-монтажным работам - на 99,7 %.

Очень плохо выполнили семимесячный план т.г, заводы: Сызранский сажевый план по освоению капвложений выполнен на 30,0%, в том числе по строительным-монтажным работам - на 50,0%; газобензиновой соответственно на 32,0 % - 56,0 %, Куйбышевский завод СК - на 63,0 % - 97,0%; строительство Кулешовского нефтепромысла - на 68,0 % - 79,0 %.

Многие заводские комитеты профсоюза в течение 7 месяцев текущего года ни разу не обсудили на своих заседаниях ход строительства пусковых и задельных объектов, не заслушали работу комиссий завкомов по осуществлению контроля за ходом строительства.

Ряд заводских комитетов профсоюза и их комиссии слабо связаны с местными комитетами профсоюза проектных институтов и с построечными комитетами профсоюза строителей, ведущих строительство объектов химии и нефти. Мало используется для устранения недостатков в строительстве и передаче опыта ра-

печать, радио, сатирические листки, плакаты, фотовитрины.

Слабо привлекаются к работе по своевременному вводу в действие новых мощностей и к освоению их на проектную мощность: постоянно действующие производственные совещания, областное правление и заводские советы ВХО им. Менделеева, НТО нефтяной и газовой промышленности.

Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Куйбышевский областной комитет профсоюза устранить отмеченные недостатки в осуществлении общественного контроля за ходом строительства промышленных объектов и за своевременным вводом в действие новых мощностей.

Считать важнейшей задачей комитетов профсоюза организацию борьбы рабочих и служащих за выполнение планов строительства объектов химии, нефтехимии, нефтепереработки и нефтедобычи, глубже вникать в Вопросы планирования капитальных работ и проектирования новых и реконструируемых объектов.

2. Предложить обкому, заводским, нефтепромышленным комитетам профсоюза активизировать работу комиссий по контролю за ходом строительства, своевременным выполнением заказов по оборудованию для строящихся объектов; организовать обмен опытом работы этих комиссий, установить систематический контроль в работе с комитетами профсоюза строителей, ведущих работы на объектах химии, нефтепереработки, нефтедобычи, оказывать им необходимую помощь в устранении недостатков, мешающих выполнению графиков строительства.

3. В целях своевременного получения проектно-технической документации от проектных организаций, рекомендовать заводским, нефтепромышленным комитетам и обкому профсоюза установить тесную связь с общественными организациями проектных институтов и их филиалов, своевременно доводить до их сведения о всех недостатках, связанных с выдачей технической документации.

4. Обязать заводские, нефтепромышленные комитеты профсоюза систематически практиковать обсуждение на своих заседаниях, общих собраниях, заседаниях ПДПС, советах ВХО им. Менделеева и НТО НГП ход строительства, обеспечение проектно-технической документацией» оборудованием и его хранение на стройплощадках, о своевременном вводе в дейст-

#### 4.

5. Предложить комитетам профсоюза шире развернуть социалистическое соревнование коллективов предприятий за быстрой ввод их на проектную мощность, направлять внимание соревнующихся на улучшение качества и снижение стоимости выпускаемой продукции.

6. Обязать областной комитет профсоюза совместно с отраслевыми управлениями совнахоза и объединением "Куйбышевнефть" в течение сентября текущего года рассмотреть положение дел с обеспечением вводимых и задельных объектов оборудованием, проектно-технической документацией, рабочей силой, механизмами и совместно со строительными организациями принять необходимые меры к устранению выявленных недостатков.

7. Обкому профсоюза добиваться, чтобы комиссии по контролю за ходом строительства систематически контролировали ход выполнения графиков строительных работ, своевременное обеспечение строек техникой, оборудованием и материалами; регулярно собирать руководителей комиссий по контролю за ходом строительства для инструктажа и обмена опытом их работы.

Создать ЕО всех профорганизациях проектных институтов комиссии по контролю за своевременной выдачей технической документации строителям; добиваться быстрого принятия мер по сигналам общественности, устранения выявленных недостатков.

8. В целях ознакомления с ходом выполнения плана строительства объектов химии, нефти и воздействия на устранение недостатков - шире использовать печать, радио, выпуск листовок, сатирических газет и т.д., а также использовать меры поощрения активных участников в осуществлении общественного контроля за ходом строительства и вводов в действие новых мощностей.

9. Просить Министерство строительства и Госстрой РСФСР оказать необходимую помощь Главсредневожскстрою в обеспечении его строительными и монтажными рабочими, которые ведут строительство на объектах химии, нефтепереработки и нефти Куйбышевской области.

10. Просить:

а/ Председателя Газпрома СССР /т.Кортунова А.Г./ дать указание руководству треста "Востокнефтьстрой" изменить свое отношение к строительству объектов нейтедобычи и потребовать от него улучшения монтажных работ по установке имеющегося оборудования на Кулешовском газобензиновом заводе;

б/ председателя Госнефтехимкомитета /т.Федорова В.С./ принять необходимые меры к Ярославскому институту "Резино-проект" по ускорению выдачи технической документации на годовой объем строительства Сызранского сажевого завода.

II. Предложить Куйбышевскому обкому профсоюза /т.Прокопович/ доложить ЦК профсоюза о ходе выполнения данного постановления к I января 1966 года.